



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

秋涼のみぎり、皆様方におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
 現在、当社を含めて、「東広島高田道路」の建設に携わっている業者は合計で7社ございます。
 各業者の統一理念であります、東広島高田道路の一日でも早い完成を目指し、
 「安全第一・無事故無災害」を忘れることなく作業に従事しながら、近隣の皆様方には引き続き、
 ご理解、ご協力を賜りたい次第でございます。

さて、当工事に於きましては、3月末でトンネル内、7月末で吉田側、そして8月末で正力側の
 工事ほぼ完了した次第ですが、正力側の追加工事のため、もうしばらく工事を継続させていただきます。

なお、今回より当工事だけではなく、東広島高田道路の建設工事全体の広報誌として活動させて
 頂きたいと思っております。

最後に、東広島高田道路の工事が本格化致しますので、今後ともよろしくお願い致します。



「各工区の予定と実績」

作成代表者 〒739-0007
 東広島市西条土与丸1丁目5-55
 シンクコンストラクション(株)
 082-423-5233
 HP→ <https://thinkinc.co.jp/>

「正力工区」の進捗状況

仕上げの舗装を行いました。
 道路の形がよくわかるようになりました。

工区	工事内容	担当業者	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	8月末現在 進捗率
吉田工区①	国道54号 交差点改良	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。						
吉田工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。						
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定 実施							8.0%
トンネル工区②	電気室建築	(株)和田組	予定 実施							2.0%
トンネル工区③	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定 実施							47.0%
トンネル工区④	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定 実施							0.0%
トンネル工区⑤	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック心	予定 実施							1.0%
正力工区①	路側防護柵工 植生工他	シンクコンストラクション(株)	予定 実施	10月末で請負範囲完了予定						98.0%
正力工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	(有)アオイ	予定 実施							7.2%
										4.8%

今後は、各業者が協力し合いながら、同時進行で工事を進めてまいります。

詳細の工事区間につきましては裏面をご覧ください。

特記事項


「東広島高田道路」建設に於ける各工区と工事内容の紹介

(2023年8月末現在進捗状況)

吉田工区①

準備中

担当業者：現在、発注に向けて準備中



国道54号線と
東広島高田道路の
交差点改良工事

吉田工区②

準備中

担当業者：現在、発注に向けて準備中



アスファルト舗装
各種電気工事

トンネル工区①

準備中

担当業者：塩田工業(株)




非常用設備
(消火栓等)
の工事

トンネル工区②

準備中

担当業者：(株)日立インダストリアル
プロダクツ 中国営業所



換気設備
の工事

全体図



トンネル工区③

準備中

担当業者：大亜工業(株)



電気設備
(トンネル照明等)
の工事

トンネル工区④

準備中

担当業者：(株)メディアテックー心



警報表示板・
非常電話設置等
の工事

正力工区全体



吉田豊栄線と
東広島高田道路の
交差点改良工事

正力工区②

工事中

担当業者：(有)アオイ



正力工区①

工事中

担当業者：シンクコンストラクション(株)

東広島高田道路の
舗装工事他



トンネル工区⑤

工事中

担当業者：(株)和田組

電気室の
建築工事

