



工事のお知らせ

主要地方道吉田豊栄線(東広島高田道路)道路改良工事(その2)

周辺の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より東広島高田道路の建設工事では、ご理解、ご協力を頂き有難うございます。

遅くはなりましたが、新年あけましておめでとうございます。

本年も、現場に携わる全ての作業員と一丸になり、皆様のご理解とご協力を賜りながら無事故・無災害で工事完了を迎えることが出来るように作業に従事したいと思いますので引き続き、よろしくお願い致します。

さて、工事の方に於きましては現在、「トンネル工区」の工事を進めております。

具体的には、トンネル内のコンクリート舗装を行っており、月末頃までにはコンクリートの打設は完了予定です。

今後は、トンネル内の換気設備や電気設備等が行われていく予定です。

皆様方に実際に通って頂けるには、まだまだ先にはなりますが、いずれは完成します向原と吉田を結ぶ新たな地域の動脈に、乞うご期待くださいませ。



「現在の進捗と今後の予定」

工区 (詳細は裏面参照)	工種	令和4年11月	令和4年12月	令和5年1月	令和5年2月	令和5年3月
吉田工区1	スファルト舗装工					
吉田工区2	スファルト舗装工					
トンネル工区	コンクリート舗装工					
トンネル工区	円形水路工					
正力工区	スファルト舗装工					
正力工区	※残土処理工					
1/27現在進捗率	※残土処理工(正力工区から搬出します)については、当初予定より搬出開始が遅れておりますが2月中旬以降を目途に搬出開始致します。 引き続き、工事用車両が頻繁に出入りする際は出入口に交通誘導員を配備します。 1月は「トンネル工区」を中心に工事を進めてまいりました。 2月は「トンネル工区」の残りと正力工区(明り)の残土搬出をメインにを進めていきます。 よろしくお願致します。					
55%						

作成・請負者



〒739-0007

東広島市西条土与丸1丁目5-55

シンクコンストラクション(株)

082-423-5233

HP→ <https://thinkinc.co.jp/>



トンネル内に設置予定の主な設備について、ご紹介します！


今後、トンネル内に於いては下記のような設備が順次設置されていきます。



トンネル内の換気をよくする大きな送風機(ジェットファン)が付きまます。



トンネル内での火災に対応するため消火設備が設置されます。



照明

トンネル内の明りはLED照明で照らされます。



警報表示板

トンネル入口付近に警報表示板が設置されます。



「正力工区」



「吉田工区」

2月中旬頃以降にかけてダンプトラックが目当たり50台前後の出入りがあります。

場内、粉塵抑制対策として散水車を随時走らせてます。



(主)吉田豊栄線との接合部の工事用車両出入口より出入りがあります。

今月も特には、ございません。

また、2月も引き続き、多くの工事用車両の

出入りの予定はありません。

裏面へ続く

1月末現在進捗状況

