

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年3月30日

計画の名称	安芸高田市公共下水道（防災・安全）					交付対象	安芸高田市					
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）											
計画の目標	生活環境の向上と公共水域の水質向上を達成するため、公共下水道事業を実施する。											
計画の成果目標（定量的指標）	向原中央浄化センターにおいて、長寿命化計画を策定するにあたり耐震診断及び長寿命化診断の実施率を0%（H22）から100%に向上させる。											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値					備考	
						当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)				
	向原中央浄化センターにおける耐震診断及び長寿命化診断の実施率 耐震診断及び長寿命化診断済の施設（件）／耐震診断及び長寿命化診断の対象施設（件）					0%	0%	100%				
全体事業費	合計 (A+B+C)	20百万円	A	20百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.0%	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
安芸高田市建設部上下水道課において実施	平成27年度(事業終了後)
	公表の方法
	市のHPにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
向原処理区																	
A-4	下水道	一般	安芸高田市	直接	—	汚水	改築	向原浄化センター	耐震診断、長寿命化診断	安芸高田市						20	
											合計	20					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

その他関連する事業								
計画の名称			安芸高田市公共下水道					
事業種別		交付対象	要素となる事業名		市町村名	全体事業費 (百万円)		備考
A'-1	下水道	安芸高田市	吉田処理区面整備 (未普及)		安芸高田市	717		
A'-2	下水道	安芸高田市	八千代処理区面整備 (未普及)		安芸高田市	102		
A'-3	下水道	安芸高田市	吉田浄化センター		安芸高田市	30		
C'-1	下水道	安芸高田市	吉田処理区面整備 (未普及)		安芸高田市	130		
C'-1-1	下水道	安芸高田市	排水設備の接続推進補助		安芸高田市	6		
C'-2	下水道	安芸高田市	八千代処理区面整備 (未普及)		安芸高田市	57		
C'-2-1	下水道	安芸高田市	排水設備の接続推進補助		安芸高田市	2		

A'	849	B'	0	C'	195	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	18.3%
----	-----	----	---	----	-----	---------------------------------------	-------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・施設の耐震診断、及び長寿命化診断を行ったことにより、計画策定のための具体的な箇所が明確となった。

II 定量的指標の達成状況	(例)指標① (計画策定の進捗率)	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)

- ・平成27年度 長寿命化計画を策定する。
- ・平成28年度 耐震・長寿命化対策工事実施設計
- ・平成29年度～ 耐震・長寿命化対策工事

社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称	安芸高田市公共下水道（防災・安全）		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	安芸高田市

