



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

初秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、6社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、

東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っております。

令和5年12月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動しております。また、トンネル工区⑤の建築工事(電気室建屋)も順調に進捗しており、令和6年6月末に正力工区①交差点改良工事が完成しました。

今後も安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めてまいります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない部分ではありますが、

トンネル坑内でも各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、


暮夏のみぎり、健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。




「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者	令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	9月末現在 進捗率	
吉田工区①	国道54号 交差点改良	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
吉田工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
吉田工区③	明かり部ハットホル据付 管路掘削・埋戻	(有)アオイ	予定 実施							90.0%	
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定 実施							80.5%	
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定 実施							70.0%	
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定 実施							48.4%	
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテックー心	予定 実施							49.0%	
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定 実施							70.0%	
										80.0%	
										85.0%	
										85.0%	

各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。

作成代表者 〒739-1804
 広島県安芸高田市高宮町房後125-20
 株式会社 和田組
 0826-57-1314 <https://wada-gumi.jp>

工事に関するお問い合わせ先
 広島県北部建設事務所 工務第二課
 電話:0824-63-5181(担当:寛・石原)
 広島県 土木建築局 営繕課
 電話:082-513-4198(担当:磯道・平岡・永井)



進捗状況

吉田側坑口より


正力側坑口より


坑内の状況


主に吉田側坑口掘削、坑内ケーブル敷設・接続、電気室躯体工事を施工中です。



坑内の状況

裏面へ続く

東広島高田道路に於ける進捗状況(2024年9月末現在)

吉田工区①

担当業者: 未定



国道54号線と
東広島高田道路の
交差点改良工事

吉田工区②

担当業者: 未定



アスファルト舗装
各種電気工事他

吉田工区③

担当業者: (有)アオイ



明かり部
ハンドホール据付
管路掘削・埋戻

トンネル工区①

担当業者: 塩田工業(株)



消火栓は全て
取付完了です。

非常用設備
(消火栓等)
の工事



全体図



トンネル工区②

担当業者: (株)日立インダストリアル
プロダクツ 中国営業所



2024年10月から
工事再開予定です。

換気設備
の工事



トンネル工区③

担当業者: 大亜工業(株)



坑外灯は全て取付
完了です。

電気設備
(トンネル照明等)
の工事



正力工区全体



正力工区①

担当業者: (有)アオイ

令和6年6月末
完成しました。

吉田豊栄線と
東広島高田道路の
交差点改良工事



トンネル工区⑤

担当業者: (株)和田組



電気室躯体工事は
完了です。

電気室の
建築工事



トンネル工区④

担当業者: (株)メディアテック一心



警報表示板は全て取付
完了です。

警報表示板・
非常電話設置等
の工事

